

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและบริหารจัดการน้ำ

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑. | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำ ใต้ดินแบบปิด) บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐ จาก ศาลาประชาคม - สามแยกซอยกลางบ้าน | ๑๘๘,๑๐๐.- | | ✓ | | | | กองช่าง | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

๒.๑.๑ แผนงานงบกกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ตำบลทองกลาง | ๑๗๐,๐๐๐.- | ✓ | | | | | สำนักปลัด | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

๒.๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด | ๑๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๕๕,๐๐๐.- | | ✓ | | | | งานสาธารณสุข | |
| ๓ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๔ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนน นางฝ้าย หมู่ที่ ๒ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๕ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหมต่ำ หมู่ที่ ๓ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๖ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ทองกลาง หมู่ที่ ๔ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

๒.๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๓ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนอง บัวตะแบง หมู่ที่ ๕ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๔ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนอง ตาโยย หมู่ที่ ๖ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๕ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนอง มโนรมย์ หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๖ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๘ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๗ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๙ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๘ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหม ราษฎร์ หมู่ที่ ๑๐ | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

๒.๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑๓ | โครงการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และ การจัดสวัสดิการสังคมในวัยรุ่น | ๑,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขตำบลทองหลาง | ๕๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | งานสาธารณสุข | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

๒.๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |
| ๒ | โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัย | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |
| ๓ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๓๕,๐๐๐.- | ✓ | | | | ๓๕,๐๐๐.- | กองการศึกษา | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | ๒๐,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองการศึกษา | |
| ๕ | โครงการเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน | ๑,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

๒.๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๖ | โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัย | ๕๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |
| ๗ | อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ ตำบลทองหลาง จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตำบลทองหลาง จำนวน ๓ แห่ง | ๑,๔๐๘,๔๑๐.- | | ✓ | | | | กองการศึกษา | |
| ๘ | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล- ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. | ๒,๔๓๖,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองการศึกษา | |
| ๙ | อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ ตำบลทองหลาง จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตำบลทองหลาง จำนวน ๓ แห่ง | ๑,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองการศึกษา | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ต่าง ๆ | ๑๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |
| ๒ | โครงการบวงสรวงท้าวสุรนารี (ย่าโม) | ๓๐,๐๐๐.- | ✓ | | | | | กองการศึกษา | |
| ๓ | โครงการประเพณีลอยกระทง | ๑๑๒,๐๐๐.- | ✓ | | | | ๑๑๐,๓๒๐.- | กองการศึกษา | |
| ๔ | โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | ๓๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |
| ๕ | โครงการแข่งขันกีฬาอพท.สัมพันธ์ ในเขตอำเภอจักราช | ๓๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |
| ๖ | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “ทองกลางเกมส์” | ๑๕๐,๐๐๐.- | ✓ | | | | ๑๔๙,๙๘๕.- | กองการศึกษา | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๖๐,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๗๖๐,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๒,๖๕๐,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองสวัสดิการฯ | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ทองหลาง | ๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓.๔ แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ทองหลาง | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล ทองหลาง | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๓ | โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนตำบลทองหลาง | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๔ | โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ | ๒,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๖ | โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนตำบล ทองหลาง | ๒,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๗ | โครงการ อบรม.เคลื่อนที่พบประชาชน | ๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๘ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล ทองหลาง | ๕๐,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองสวัสดิการฯ | |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

๓.๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลทองหลาง | ๑๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

๓.๑.๒ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการเกษตรแบบผสมผสานตามพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๑๕,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองการเกษตร | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร | ๑๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการเกษตร | |
| ๓ | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัยใน ตำบลทองหลาง | ๓๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการเกษตร | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ศพด. บ้านหนองบัวตะแบง | ๔๐๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒ | ๓๒๓,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้าน น.ส.สมหมาย พาดทองกลาง - สี่แยกวางระบายน้ำเดิม) | ๓๒๓,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐ (จากสวน นายล้อม อ่างทองกลาง - วางระบายน้ำเดิม) | ๓๒๕,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองช่าง | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านهمت้ำ หมู่ที่ ๓ | ๔๗๖,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านตูม หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายบรรพต ทิพย์กระโทก - ทางร่วมถนน ค.ส.ล. ไปบ้านหนองมโนรมย์) | ๔๙๙,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองมโนรมย์ หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายละเอียด ทุมสันเทียะ - ทางร่วมสถานีรถไฟ) | ๔๙๓,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนอง ตาโยย หมู่ที่ ๖ (สายหนองหญ้าคา) | ๔๗๔,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนอง บัวตะแบง หมู่ที่ ๕ (สายหนองอีแตน - แนว เสาไฟฟ้าแรงสูง) | ๓๑๓,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนอง บัวตะแบง หมู่ที่ ๕ (จากสระประปา - หนอง กระโดน) | ๒๘๙,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๔ | ๔๘๒,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านตุม หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายเซาว์ สุขแก้ว - บ้านนางนกแก้ว สนทองหลาง) | ๒๑๖,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ บ้านเหมต๋า หมู่ที่ ๓ | ๒๐,๙๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |
| ๑๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุม หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายสำราญ จิวใหญ่ - บ้านนายแสวง ดิทองกลาง) | ๔๕๖,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองช่าง | |
| ๑๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑ (จากศาลตาปู่ - โนนตาท่อม) | ๔๘๘,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองช่าง | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

๔.๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายสมเกียรติ พิษทองกลาง-โนนหัวโล้น) | ๑๐๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองช่าง | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | ๓๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ | ๑๕,๐๐๐.- | ✓ | | | | ๑๔,๘๕๐.- | สำนักปลัด | |
| ๓ | โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ | ๑๕,๐๐๐.- | | ✓ | | | | สำนักปลัด | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๒.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสา ธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณี ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวม | ๕๙๔,๐๐๐.- | | ✓ | | | ๕๖๕,๘๒๗.๕๖ | สำนักปลัด | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตร

๔.๓.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการเกษตร | |
| ๒ | โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาโยย | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการเกษตร | |
| ๓ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองการเกษตร | |

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการต่อสัญญาพัฒนาระบบเว็บไซต์ เข้าพื้นที่ และต่ออายุโดเมนเนมของ อบต.ทองหลาง | ๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๓ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน | ๑๕๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๕ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายใน การปฏิบัติงาน | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๖ | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๑๕,๐๐๐.- | | ✓ | | | ๙,๐๐๐.- | สำนักปลัด | |
| ๗ | โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองคลัง | |
| ๘ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ๒๐,๐๐๐.- | | ✓ | | | | กองคลัง | |
| ๙ | โครงการจัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ | ๑๐,๐๐๐.- | | | ✓ | | | กองคลัง | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล | ๕,๐๐๐.- | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายการครุภัณฑ์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| ๑ | ตู้เก็บเอกสารขนาด ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง | ๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๒ | พัดลมอุตสาหกรรม | ๕,๐๐๐ | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๓ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | ๕,๒๐๐ | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๔ | ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | ๒๒,๐๐๐ | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๕ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | ๔,๐๐๐ | | | ✓ | | | สำนักปลัด | |
| ๖ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน | ๑๖,๐๐๐ | | | ✓ | | | กองการศึกษา | |
| ๗ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน | ๑๖,๐๐๐ | | | ✓ | | | กองสวัสดิการฯ | |
| ๘ | ท่อส่งน้ำเหล็กกลม ๑๒ นิ้ว หนา ๖ ม.ม. ยาว ๖ เมตร พร้อมหน้าแปลน ๑๒ รู | ๒๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๘๘,๕๐๐.- | กองการเกษตร | |