

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำ ใต้ดินแบบปิด) บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐ จากศาลาประชาคม - สามแยกซอยกลางบ้าน	๑๘,๑๐๐.-	๑๘,๑๐๐.-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
๒.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ตำบลทองหลาง	๑๗๐,๐๐๐.-	๑๗๐,๐๐๐.-	๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ตำบลทองหลาง ในการดำเนินการเสริมสร้าง การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
๓.โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานขอศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๕๕,๐๐๐.-	๔๗,๙๐๐.-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จสุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึงและลดอุบัติเหตุการันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหม สูง หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๖. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๗. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหม ต่ำ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๘. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ทองกลาง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙.อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๑๐.อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๑๑.อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองมโนรมย์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๑๒.อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนมีสุขอนามัยใน ครัวเรือนที่ถูกต้อง ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน และประชาชนมีความใส่ใจ ต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓.อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๑๔.อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับเงินอุดหนุนการ ดำเนินงาน
๑๕.โครงการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญ พันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในวัยรุ่น	๑,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทองหลาง	๕๐,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ และโอนลด จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๗.โครงการเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘.โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัย	๒๐,๐๐๐.-	๑๘,๙๕๕.-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๕,๐๐๐.-	๓๕,๐๐๐.-	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.) ค่าสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)/ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๑๕๙,๒๙๐.-	๑,๑๔๓,๘๒๙.-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ เด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูก โภชนาการ ได้รับสื่อการ เรียนการสอนที่ครบครัน ได้รับอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑.อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลทองหลาง จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทองหลาง จำนวน ๓ แห่ง	๑,๔๔๘,๔๑๐.-	๑,๓๓๗,๓๒๖๙.๖๙	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จโครงการ เด็กนักเรียนและเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) ตามนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) ที่ทั่วถึง
๒๒.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓.โครงการบวงสรวง ท้าวสุรนารี (ย่าโม)	๓๐,๐๐๐.-	๒๗,๗๖๐.-	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการบวงสรวงท้าวสุรนารี (ย่าโม)
๒๔.โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๑๒,๐๐๐.-	๑๑๐,๓๒๐.-	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๕.โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งเสริมและร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป
๒๖.โครงการแข่งขันกีฬาอพท.สัมพันธ์ ในเขตอำเภอจักราช	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗.โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “ทองกลางเกมส์”	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๙,๙๘๕.-	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด
๒๘.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.-	๓๙,๐๐๐.-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินครบถ้วนทุกราย
๒๙.เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๗๖๐,๐๐๐.-	๒,๕๐๒,๔๐๐.-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินครบถ้วนทุกราย
๓๐.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๖๕๐,๐๐๐.-	๑๐,๒๒๘,๒๐๐.-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินครบถ้วนทุกราย
๓๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทองกลาง	๕,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๒.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลทองหลาง	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓.โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลทองหลาง	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔.โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	๒,๐๐๐.-	๑,๗๕๕.-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕.โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖.โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ตำบลทองหลาง	๒,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗.โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๕,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๘.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทองหลาง	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลทองหลาง	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาสู่อาชีพได้
๔๐.โครงการเกษตรแบบผสมผสานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐.-	๑๒,๕๓๐.-	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการทำเกษตร แบบผสมผสาน สามารถ นำไปใช้ในการประกอบ อาชีพเกษตรกร
๔๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการทำแท่งเกลือ แร่
๔๒.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลทองหลาง	๓๐,๐๐๐.-	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากขอรับ งบประมาณของอำเภอ
๔๓.โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศพด. บ้านหนองบัวตะแบง	๔๐๐,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	กันเงินรายจ่าย กรณีก่อน หน้าผู้กผัน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางผ้าย หมู่ที่ ๒	๓๒๓,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการแทน
๔๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้าน น.ส.สมหมาย พาดทองกลาง - สี่แยกรางระบายน้ำเดิม)	๓๒๓,๐๐๐.-	๓๒๓,๐๐๐.-	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน
๔๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐ (จากสวน นายล้อม อ่างทองกลาง - รางระบายน้ำเดิม)	๓๒๕,๐๐๐.-	๓๑๕,๘๐๐.-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมราชภูร์ หมู่ ๑๐ ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง ๑๖๓ เมตร
๔๗.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านเหมต่า หมู่ที่ ๓	๔๗๖,๐๐๐.-	๔๗๕,๕๐๐.-	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน
๔๘.โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านตูม หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายบรรพต ทัพย์กระโทก -ทางร่วมถนน คสล. ไปบ้านหนองมโนรมย์)	๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๘,๕๐๐.-	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านตูม หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินถม ๘๓๖ ลบ.ม.

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๙.โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองมนORMY หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายละเอียด ทุมสันเทียะ - ทางร่วมสถานีรถไฟ	๔๙๓,๐๐๐.-	๔๙๒,๕๐๐.-	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองมนORMY หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร
๕๐.โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ ๖ (สายหนองหญ้าคา)	๔๗๔,๐๐๐.-	๔๗๓,๕๐๐.-	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๕๑.โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ (สายหนองอีแตน - แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง)	๓๑๓,๐๐๐.-	๓๑๒,๐๐๐.-	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
๕๒.โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ (จากสระประปา - หนองกระโดน)	๒๘๙,๐๐๐.-	๒๘๘,๕๐๐.-	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔ เมตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๓.โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านทองกลาง หมู่ที่ ๔	๔๘๒,๐๐๐.-	๔๘๑,๐๐๐.-	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	กันเงินรายจ่าย กรณีก่อ หนี้ผูกพัน
๕๔.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุม หมู่ที่ ๘ (จาก บ้านนายเชาว์ สุขแก้ว - บ้านนางนกแก้ว สนทองกลาง)	๒๑๖,๐๐๐.-	๒๑๕,๐๐๐.-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุม หมู่ที่ ๘ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๕๕.โครงการปรับพื้นที่สาธารณะ บ้านเหม ตำ หมู่ที่ ๓	๒๐,๙๐๐.-	๒๐,๙๐๐.-	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับพื้นที่สาธารณะ บ้าน เหมตำ หมู่ที่ ๓ ขนาด กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
๕๖.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านตุม หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนาย สำราญ จิวใหญ่ - บ้านนายแสวง ดี ทองกลาง)	๔๕๖,๐๐๐.-	๔๕๕,๕๐๐.-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตุม หมู่ที่ ๘ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร และบ่อ พักพร้อมตะแกรงเหล็กปิด ฝาบ่อพัก ระยะทาง ๒๔๐ เมตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑ (จากศาลตาปู่ - โนนตาท่วม)	๔๘๘,๐๐๐.-	๔๘๗,๕๐๐.-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑ ขนาด ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมตะแกรงเหล็กปิดฝา บ่อพัก ระยะทาง ๒๙๕ เมตร
๕๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายสมเกียรติ พืชทองกลาง-โนนหัวโล้น	๑๒๓,๐๐๐.-	๘๗,๐๔๒.๓๔	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนน นางฝ้าย หมู่ที่ ๒ โดยการ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าและ สาธารณะ
๕๙.โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๐.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๘๕๐.-	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๔ มกราคม ๒๕๖๖	ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความสะดวกในการ เดินทางกลับภูมิลำเนา ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
๖๑.โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐.-	๑๒,๒๗๕.-	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความสะดวกในการ เดินทางกลับภูมิลำเนา ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๒.เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๖๒๕,๖๘๐.-	๖๐๑,๘๔๔.๓๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุนิติบุคคล ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดสาธารณสุขภัยได้อย่างทันที่
๖๓.โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐.-	๒,๒๕๐.-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ ประชาชนได้รับความรู้และการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๘ คน
๖๔.โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาโยย	๑๐,๐๐๐.-	๙,๘๒๕.-	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จโครงการป่าชุมชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาป่าชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๗๕ คน จำนวนต้นไม้ที่ปลูกจำนวน ๕๐๐ ต้น
๖๕.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๕,๐๐๐.-	๒๓,๔๐๐.-	๔ มกราคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	โครงการฯ ปัจจุบันดำเนินงานใน ๘ กิจกรรม โดยแบ่งกรอบการดำเนินงาน ๓ รอบ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้ดำเนินการดำเนินงานของกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการสำรวจพรรณไม้และติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๖.โครงการต่อสัญญาพัฒนาระบบเว็บไซต์ เช่าพื้นที่ และต่ออายุโดเมนเนมของ อบต.ทองหลาง	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ต่อสัญญาระบบเว็บไซต์ เช่าพื้นที่และต่ออายุโดเมนเนม เพื่อการใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง
๖๗.โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	๑๐,๐๐๐.-	-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๖๘.โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.-	-	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๙.โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	๑๖๕,๐๐๐.-	๑๕๙,๔๙๕.-	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การประยุกต์ความรู้ในการฝึกอบรมนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
๗๐.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายใน การปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๑.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดตั้งจ่ายรายการใหม่
๗๒.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากได้ความรู้จากปีที่ผ่านมานำมาปฏิบัติไปด้วยดี
๗๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๒๕๐.-	๔ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนได้ทราบถึงกำหนดการชำระภาษีและระเบียบต่างๆในการจัดเก็บรายได้
๗๔.โครงการจัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่	๑๐,๐๐๐.-	๓๖๐.-	๔ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ไม่สะดวกในการมารับบริการที่สำนักงาน
๗๕.โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล	๕,๐๐๐.-	๔๕๐.-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๖.ตู้เก็บเอกสารขนาด ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง	๑๐,๐๐๐.-	๙,๖๐๐.-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๗. พัฒลมอเตอร์อุตสาหกรรม	๕,๐๐๐.-	๔,๕๐๐.-			ดำเนินการจัดซื้อ พัฒลมอเตอร์อุตสาหกรรมขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๓๘. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๖,๖๐๐.-	๖,๖๐๐.-			ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง
๓๙. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.-	๒๔,๐๐๐.-			ดำเนินการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
๔๐. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐.-	๔,๑๐๐.-			ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
๔๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐.-	๑๙,๐๐๐.-			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง
๔๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐.-	๑๙,๐๐๐.-			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง
๔๓. ท่อส่งน้ำเหล็กกลม ๑๒ นิ้ว หนา ๖ มม. ยาว ๖ เมตร พร้อมหน้าแปลน ๑๒ รู	๒๐๐,๐๐๐.-	๒๐๐,๐๐๐.-			ดำเนินการจัดซื้อ จัดซื้อท่อส่งน้ำเหล็กกลม ๑๒ นิ้ว หนา ๖ มม. ยาว ๖ เมตร พร้อมหน้า แปลน ๑๒ รู จำนวน ๕ ท่อน

- ปัญหาอุปสรรค

มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ

- ข้อเสนอแนะ

ควรมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรณีโครงการตามข้อบัญญัติ โดยการประชุมติดตามรายไตรมาส

