

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการเกษตรแบบ ผสมผสานตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการเกษตรแบบ ผสมผสาน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๕,๐๐๐			✓		-
๒	เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติใน พื้นที่ตำบล ทองหลาง	สนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหาร จัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นอัตราไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑๗๒,๐๐๐				✓	๑๗๒,๐๐๐
๓	โครงการโคราษ เมืองสะอาดเก็บ กวาดทั้งจังหวัด	ดำเนินกิจกรรมตัดแต่ง ต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพ ภูมิทัศน์ และทำความ สะอาดในหน่วยงานและ พื้นที่รับผิดชอบ	๑๕,๐๐๐		✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	การเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมด ไป โดยดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการ ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้าโดย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การสร้างพื้นที่ปลอดโรค	๕๕,๐๐๐	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๕	โครงการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพและความ เข้มแข็ง ด้านงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน	พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและ ชุมชนอย่างบูรณาการและมี ประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๖	อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน เหมสูง หมู่ที่ ๑	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหมต๋า หมู่ที่ ๓	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๔	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๑๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ ๖	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๑๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองมโนรมย์ หมู่ที่ ๗	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๘	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๑๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๙	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๑๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหมราชบุรี หมู่ที่ ๑๐	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๑๗	โครงการเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน	การพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาอาเซียน ตามความถนัดและให้เหมาะสม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	✓			-
๑๘	โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัย	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเล็ก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๙	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ตนเอง ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ และมีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรมตาม ความสามารถและความสนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๓๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗			✓	๑๘,๒๐๐
๒๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูกโภชนาการ ได้รับสื่อการเรียนการสอน ที่ครบ ครัน ได้รับอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๑,๕๐๒,๑๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗		✓		๖๖๖,๘๓๗
๒๑	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน เด็ก อนุบาล เด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ -ป.๖ สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง	๒,๘๑๑,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗		✓		๑,๓๐๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ในเขต อำเภอจักราช	เสริมสร้างความสัมพันธ์ และ ความสามัคคีระหว่าง อปท. ใน เขตอำเภอจักราช	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗	✓			-
๒๓	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับต่าง ๆ	ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้เล่นกีฬาในระดับ อำเภอ และระดับจังหวัด และ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะและ ความสามารถในการเล่นกีฬา ตามมาตรฐานสากล	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗	✓			-
๒๔	โครงการบวงสรวง ท้าวสุรนารี (ย่าโม)	เทิดทูนวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าว สุรนารีและวีรสตรีผู้กล้าของเมือง โคราช และปลูกจิตสำนึกให้อนุชน รุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอัน กล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่ง ความรักชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม การอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นที่งดงาม	๓๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๗			✓	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ง่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๕	โครงการประเพณี ลอยกระทง	สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทงให้คงอยู่	๘๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖			✓	๕๔,๒๕๐
๒๖	โครงการประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	ประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งเสริม และร่วมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาให้ คงอยู่สืบไป	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			-
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด “ทองกลางเกมส์”	เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งกับ ยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๙๗,๘๔๕

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๘	จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	มีสิทธิรับเงินได้รับเงิน ครบถ้วนทุกราย	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๑,๐๐๐
๒๙	เบี้ยยังชีพคน พิการ	มีสิทธิรับเงินได้รับเงิน ครบถ้วนทุกราย	๒,๙๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗		✓		๑,๒๑๓,๒๐๐
๓๐	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	มีสิทธิรับเงินได้รับเงิน ครบถ้วนทุกราย	๑๔,๕๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗		✓		๕,๓๗๖,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทองหลาง	การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗				-
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์	เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชน	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ -พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			-
๓๓	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบ และตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่างๆ พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวให้หมดไป เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไปในอนาคต	๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ -สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก และเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ พอมีพอกิน รู้จักใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้	๑๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗				-
๓๕	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนตำบลทองหลาง	สร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพในตำบลทองหลาง	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗	✓			-
๓๖	โครงการ อบรม. เคลื่อนที่พบประชาชน	การรับรู้ข้อมูลในพื้นที่เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์ จัดทำแผน จัดทำงบประมาณ ดำเนินโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ -มีนาคม ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบล ทองหลาง	ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ ตนเอง ด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ	๕๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗ -มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		-
๓๘	โครงการฝึกอบรม อาชีพแก่ประชาชน ตำบลทองหลาง	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เพื่อนำไป พัฒนาสู่อาชีพได้	๑๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗ -สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			-
๓๙	โครงการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ เกษตรกร	เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมความรู้ ในอาชีพ	๓๕,๐๐๐	มิถุนายน -กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๓๑,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลทองหลาง	การดำเนินงานป้องกันและลดความเสี่ยงและการช่วยเหลือเกษตรกรจากสาธารณภัยของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทองหลาง	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗	✓			-
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตุม ม.๘ สายนอกต่อจากของเดิม-ทางลงสระหนองคู	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุม หมู่ที่ ๘ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	มกราคม -สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านทองหลาง ม.๔ จากโนนแจ้ง-วัดทองหลาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๖๐,๐๐๐	มกราคม -สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านทองหลาง ม.๔ จากแยกมูลหลง-แพสูบน้ำบ้านทองหลาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๔ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๒๗,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองตาโยย ม. ๖ จากบ้านผู้ช่วยพัน-หนองชี้แต่	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ ๖ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบบเหมืองโนนชะมาน-บ้านโนนนางฝ้าย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองราษฎร์ หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนนลาดยาง ไปโรงสูบน้ำ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโนนนางฝ้าย-บ้านโคกพระ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒ ต่อจากถนน คสล. เดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองมนรัมย์ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางบุญมา-แนวเสาไฟแรงสูง	ถนนหินคลุกบ้านหนองมนรัมย์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร	๒๔๙,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเหมราชภูร์ หมู่ ๑๐ จากคลองตาตุ่น-สวนนายประสิทธิ์ พีชทองกลาง	ถนนหินคลุก บ้านเหมราชภูร์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร	๒๖๗,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๙	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองมนรัมย์ หมู่ ๗ จากศาลาตাপู-แนวเสาไฟแรงสูง	ฝายปิดรางระบายน้ำ คสล. (แผ่นพื้นสำเร็จ) บ้านหนองมนรัมย์ หมู่ที่ ๗ รางกว้าง ๑.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๓ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๕๐	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านเหมือด้า หมู่ ๓จากโนนประดู่- โนนแจ่ง	เหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านเหมือด้า หมู่ที่ ๓ ปากกว้าง ๒ เมตร ก้นกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๕๑	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.จากศาลาประชาคม-บ้านนายแก้ว ตัวอย่าง บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ ๒	รางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๒	โครงการทำแท่นวางเครื่องสูบน้ำบริเวณเหมืองตาดคอนกรีตสายตะวันออก บ้านเหมสูง หมู่ ๑	แท่นวางเครื่องสูบน้ำ บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑ บริเวณเหมืองตาดคอนกรีต สายตะวันออก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๑,๐๐๐	มกราคม -กรกฎาคม ๒๕๖๗		✓		-
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ ๕ จากสระประปา-ไปถนน ๒๒๖	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๗๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มกราคม -สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๕๔	โครงการซ่อมแซมเหมืองตาดคอนกรีต บ้านเหมสูง หมู่ ๑	ซ่อมแซมเหมืองตาดคอนกรีต บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑ ให้ใช้ได้ตามปกติ	๒๔๐,๐๐๐	มกราคม -สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหมต๋า หมู่ ๓ จาก บ้านมิตร เรือนอย่าง – บ้านนายเด่น จากกลาง	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นบ้านนายมิตร เรือนอย่าง ถึงบ้านนายเด่น จากกลาง ระยะทาง ๖๘๔ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	มกราคม -กันยายน ๒๕๖๗		✓		-
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากถ้ำประปาบ้านเหม สูง – สวนนางละเอียด พูนศรี บ้านเหมสูง ม. ๑	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นถ้ำประปาบ้านเหม สูง ถึง สวนนางละเอียด พูน ศรี ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๒๐๕,๐๐๐	มกราคม -กันยายน ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ ๙	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ หมู่ที่ 9 จุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน จำนวน 41 ดวงโคม	๔๙๗,๐๐๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗		✓		-
๕๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ ๒	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ หมู่ที่ 2 จุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 ดวงโคม	๖๕,๐๐๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗		✓		-
๕๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านตุม	อาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านตุม กว้าง 11 เมตร ยาว 16 เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๐	โครงการปรับปรุงรั้ว ศพด. บ้านเหมสูง	ปรับปรุงรั้ว ศพด.บ้านเหมสูง ให้เด็กเล็กมีความปลอดภัยในสถานศึกษามากขึ้น ป้องกันอันตรายจากสุนัขบริเวณโดยรอบ	๑๐๒,๐๐๐	มีนาคม -กันยายน ๒๕๖๗		✓		-
๖๑	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวน อปพร.	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าใจหลักการ และทักษะการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ทักษะในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความกล้าหาญ พร้อมเผชิญสถานการณ์ ฉุกเฉินอย่างมีสติและปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	มกราคม -กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			-
๖๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ -มกราคม ๒๕๖๗			✓	๖,๐๕๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๓	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗		✓		-
๖๔	เงินสำรองจ่าย	เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้	๑๐๖,๒๑๙	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๕๕,๑๓๕
๖๕	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชนได้รับความรู้และการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗				-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๖	โครงการป่าชุมชน บ้านหนองตาโยย	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแล รักษาโดยชุมชนให้มีความอุดม สมบูรณ์และพัฒนาป่าชุมชน ตอบสนองความต้องการของ ชุมชนได้อย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗				-
๖๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	โครงการฯ ปัจจุบันดำเนินงานใน ๘ กิจกรรม โดยแบ่งกรอบการ ดำเนินงาน ๓ รอบ โดยการจัด โครงการในครั้งนี้อยู่ในการ ดำเนินงานของกิจกรรมที่ ๓	๒๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗				-
๖๘	โครงการต่อสัญญาพัฒนา ระบบเว็บไซต์ เช่าพื้นที่ และต่ออายุโดเมนเนม ของ อบต.ทองกลาง	ต่อสัญญาระบบเว็บไซต์ เช่า พื้นที่และต่ออายุโดเมนเนม เพื่อ การใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่าง ต่อเนื่อง	๕,๐๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ปฏิบัติธรรมเพื่อพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเกิดการ เรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน	๑๐,๐๐๐	มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗		✓		-
๗๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมซึ่งถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเสริมสร้าง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			-
๗๑	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน การประยุกต์ความรู้ในการ ฝึกอบรมนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานได้	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๒	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายใน การปฏิบัติงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาและสาระสำคัญของหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๑๐,๐๐๐	มกราคม -มีนาคม ๒๕๖๗		✓		-
๗๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗		✓		-
๗๔	โครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ด้านการจัดเก็บ รายได้ของท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๕	โครงการจัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่	อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ไม่สะดวกในการมารับบริการที่สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		-
๗๖	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนได้ทราบถึงกำหนดการชำระภาษีและระเบียบต่างๆในการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗			✓	-
๗๗	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล	การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อระดมแนวความคิดของประชาชนสู่การพัฒนา	๕,๐๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลางปรับ ระดับได้ ขนาด ๖๑*๕๓*๑๐๑ ซม. จำนวน ๓ ตัว	๙,๐๐๐	มกราคม -เมษายน ๒๕๖๗		✓		-
๒	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๘๐๐	มกราคม -เมษายน ๒๕๖๗	✓			-
๓	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๒๓*๖๗*๗๕.๓ ซม. จำนวน ๒ ตัว	๑๖,๐๐๐	มกราคม -เมษายน ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	มกราคม -เมษายน ๒๕๖๗		✓		-
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน (ระบบ inverter) พร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านเหมสูง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง - ศพด.บ้านหนองบัวตะแบง ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง - ศพด. บ้านตุม ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 64,400 บาท - ศพด. บ้านตุม ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	๓๕๑,๒๐๐	มกราคม -มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		-
๖	ติดตั้งผ้าม่านอาคาร เรียน ศพด.บ้านตุม	จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารเรียน ศพด. บ้านตุม	๗๕,๐๐๐	มกราคม -มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	มกราคม -กรกฎาคม ๒๕๖๗		✓		๑๙,๗๕๐
๘	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	มกราคม -กรกฎาคม ๒๕๖๗		✓		-
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	มกราคม -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		✓		-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	เทพวัดระยะ	จัดซื้อเทพวัดระยะ จำนวน ๑ อัน ขนาด ๕๐-๑๐๐ เมตร สายเทพทำด้วยวัสดุไฟ เบอร์กลาส เทพมีความยาว ๑๐๐ เมตร/ ๓๓๐ ฟุต	๑,๕๐๐	มกราคม -มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑,๕๐๐
๑๑	ล้อวัดระยะ	จัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน ๑ อัน เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๓๒๐ มม. วัดระยะได้ถึง ๙๙๙๙.๙ ม.เช็ทศูนย์ได้ ๒ ตำแหน่ง มีระบบเบรกควบคุมที่มีมือจับ มีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้น	๘,๕๐๐	มกราคม -พฤษภาคม ๒๕๖๗			✓	๘,๕๐๐
๑๒	กล้องระดับ ขนาด กำลังขยาย ๓๐ เท่า	จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า	๓๐,๕๐๐	มกราคม -พฤษภาคม ๒๕๖๗			✓	๓๐,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	แพสูบน้ำแบบ EPPS๐๑/๔๔ ของสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหม สูง	จัดซื้อแพสูบน้ำแบบ EPPS๐๑/๔๔ ของ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหมสูง	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม -กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๙๙,๐๐๐
๑๔	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง	๘,๓๐๐	มกราคม -กันยายน ๒๕๖๗	✓			-
๑๕	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที จำนวน ๒ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	มกราคม -มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	หน้าแปลนเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อหน้าแปลนเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	มกราคม -มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			-